



**Erster Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahmen für das Berufliche Schulzentrum
Reutlingen
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Beschlussvorschlag:

Die Schlussabrechnung für das Projekt: "Erster Abschnitt der Brandschutzmaßnahmen für das Berufliche Schulzentrum Reutlingen" mit 295.605,17 EUR wird anerkannt.

Kosten/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten: 295.605,17 EUR	Kostenanteil Landkreis: 295.605,17 EUR
Haushaltsstelle: 2.2410.9400.000 (0001)	zur Verfügung stehende HH-Mittel: 314.850,00 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Das Projekt ist abgeschlossen und schließt mit Minderausgaben in Höhe von 19.244,83 EUR ab.

II. Ausführliche Sachdarstellung

In der Sitzung des Sozial- und Schulausschusses vom 20.02.2006 wurde das Brandschutzkonzept für die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule sowie die Kerschensteinerschule im Beruflichen Schulzentrum Reutlingen vorgestellt (KT-Drucksache Nr. VII-234). Zur Umsetzung dieses Konzeptes wurden für einen ersten Bauabschnitt der Brandschutzmaßnahmen 314.850,00 EUR bewilligt. Die Baumaßnahmen konnten zu Beginn der Sommerferien 2006/07 begonnen und im Oktober 2007 abgeschlossen werden.

Die Schlussabrechnung (Kostenfeststellung des Architekturbüros Schwille, Reutlingen) liegt als Anlage bei. Das Projekt schließt mit 295.605,17 EUR, also mit Minderausgaben in Höhe von 19.244,83 EUR ab. Die Bauausgaben sowie die Kostenfeststellung wurden vom Amt für Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht des Landkreises geprüft. Die Schlussabrechnung ist vom Sozial- und Schulausschuss anzuerkennen.