

LANDRATSAMT REUTLINGEN
 - Kreis-Straßenbauamt -
 22.03.2010

Kostenanschlag, neu 2. Bauabschnitt

K 6706 Wittlinger Steige , Felssicherungsarbeiten

	EUR geplant lt. KTD VII-0643	EUR IST/Neu lt. KTD VII-0643	Bemerkungen
<u>Baufträge:</u>			
Auftrag 1 an Firma Sachtleben	523.285,41	1.059.765,76	Abrechnungssumme
Mehrkosten 1 aus 1. Bauabschnitt	131.000,00		
Mehrkosten 2 aus 1. Bauabschnitt	325.000,00		
Auftrag 2 an Firma Sachtleben	148.042,00	146.549,10	Abrechnungssumme
Zwischensumme	1.127.327,41	1.206.314,86	Mehrkosten 1. BA 78.987,45 EUR
<u>Sonstige Kosten:</u>			
Planung/Gutachten	10.770,00	20.000,00	baubiol. Begleitung
Bauleitung MPA	26.000,00	26.000,00	Abrechnungssumme
Mehrkosten Bauleitung wegen Bauzeitverlängerung	24.000,00	14.000,00	Abrechnungssumme
Sonstiges, Rundung	4.944,59	6.375,46	
Leitplanke, Verkehrssicherung Hangsicherung	36.958,00	50.000,00	Rodungsarbeiten SM Münsingen
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	40.000,00	20.000,00	
Bauftrag 2. Bauabschnitt	480.000,00	497.624,68	Auftragssumme an Firma Sachtleben
Gesamtkosten:	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.860.000,00</u>	
Mehrkosten:		110.000,00	