

**Projekt Straßenbetriebsdienst 2011 - Neubau des Stützpunktes Pfronstetten  
Schlussabrechnung vom 08.04.2014**

Vorhaben 2.6520 - 0002

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 04.02.2009 (Beschluss AtU am 16.02.2009 KTD-Nr. (VII-0595))	Schlussabrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
<b>1.</b>	<b>Planungskosten</b>	<b>63.660,00</b>	<b>71.130,88</b>	<b>+7.470,88</b>
<b>2.</b>	<b>Baukosten</b>	<b>847.000,00</b>	902.396,52	<b>+ 55.396,52</b>
2.1	Rohbau Werkhof		588.876,07	
2.2	Ausbaukosten, Außenanlage		313.520,45	
2.3	<b>Unvorhergesehenes</b>	<b>8.457,64</b>		<b>- 8457,64</b>
	<b>Summe Baukosten (netto)</b>	<b>919.117,64</b>	<b>973.527,40</b>	<b>+ 54.409,76</b>
	<b>19 % Mehrwertsteuer</b>	<b>174.632,36</b>	<b>184.970,20</b>	<b>+ 10.337,84</b>
	<b>Summe Baukosten (brutto)</b>	<b>1.093.750,00</b>	<b>1.158.497,60</b>	<b>+64.747,60</b>
<b>3.</b>	<b>Grunderwerbs-/Vermessungskosten</b>	<b>101.250,00</b>	<b>101.595,00</b>	<b>+345,00</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.260.092,60</b>	<b>+65.092,60</b>
		(100 %)	(105,45 %)	(+5,45 %)
<b>5.</b>	<b>Finanzierung</b>			
	<b>Anteil Landkreis Reutlingen</b>	1.195.000,00	1.260.092,60	+65.092,60
	<b>Gesamt</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.260.092,60</b>	<b>+65.092,60</b>
<b>6.</b>	<b>Mittelbereitstellung</b>			
6.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2008 Unterabschnitt 2.6520.0002			
	Planung	25.000,00		
	Grunderwerb	70.000,00		
6.2	Mittelbereitstellung Haushalt 2009 Unterabschnitt 2.6520.0002			
	Baukosten	1.100.000,00		
<b>7.</b>	<b>Finanzierung Mehrkosten</b>			
	Haushalt 2008	65.092,60		
	<b>Gesamt</b>	<b>1.260.092,60</b>		