

**Projekt Straßenbetriebsdienst 2011 - Neubau des Stützpunktes Pfronstetten  
 Schlussabrechnung der Photovoltaikanlage vom 08.04.2014**

Vorhaben 2.6520 - 0002

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 19.06.2009 (Beschluss AtU am 01.07.2009 KTD-Nr. VII-0656)	Schlussabrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
		EUR	EUR	EUR
1.	<b>Planungskosten</b>	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Baukosten</b>			
	Lieferung und Montage	197.242,50	194.922,00	-2.320,50
	<b>Summe Baukosten</b>	<b>197.242,50</b>	<b>194.922,00</b>	<b>-2.320,50</b>
3.	<b>Gesamtkosten</b>	<b>197.242,50</b>	<b>194.922,00</b>	<b>-2.320,50</b>
		(100 %)	(98,84 %)	(-1,16 %)
4.	<b>Finanzierung</b>			
	Anteil Landkreis Reutlingen		<b>194.922,00</b>	
	Mehrwertsteuererstattung		<b>-31.133,00</b>	
	<b>Gesamt</b>		<b>163.789,00</b>	
7.	<b>Finanzierung der Mehrkosten</b>			
	Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 163.789,00 EUR erfolgte über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHst. 2.9110.3100.000-0001)			