

KT-Drucksache Nr. X-0396

für den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz
-öffentlich-

**Ausbau der Kreisstraße K 6706 "Wittlinger Steige" zwischen dem Abzweig Schanz und der Ortsdurchfahrt Wittlingen
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 26.10.2021 über den Ausbau der Kreisstraße K 6706 „Wittlinger Steige“ zwischen dem Abzweig Schanz und der Ortsdurchfahrt Wittlingen mit Gesamtkosten von 1.262.530,25 EUR für den Landkreis Reutlingen wird zugestimmt.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtinvestition: 1.901.530,25 EUR	Anteil Landkreis: 1.262.530,25 EUR Anteil Land (LGVFG): <u>639.000,00 EUR</u> 1.901.530,25 EUR
Finanzhaushalt Teilhaushalt: 10 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen PSP-Element: 7.542017.6706.	zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 2017: 900.000,00 EUR 2018: 400.000,00 EUR 2018 vom Kreistag genehmigte Mehrauszahlungen: <u>520.000,00 EUR</u> 1.820.000,00 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Ausbau der K 6706 zwischen dem Abzweig Schanz und der Ortsdurchfahrt Wittlingen (Länge 430 Meter). Die Straße entsprach mit den Fahrbahnbereiten zwischen 5,2 m und 5,7 m nicht den Richtlinien klassifizierter Straßen. Zudem sind talseitig fortschreitende Abrisse und Absenkungen der Fahrbahnränder sichtbar gewesen.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Durch die Verbreiterung der Fahrbahn auf 6,0 m wurde die Verkehrssicherheit auf diesem Streckenabschnitt deutlich verbessert.

Durch das ständig zunehmende Verkehrsaufkommen sind in den Banketten und den Fahrbahnrändern Risse und Absenkungen entstanden. Da das Oberflächenwasser im oberen Bereich der Steige nicht durch Straßenabläufe abgeleitet wurde, kam es zu einer fortschreitenden Erosion im talseitigen Böschungsbereich.

Die Zustandsbewertung ergab für die gesamte Steige die Zustandsnote 4 (schlecht/kurzfristig). Im Bereich der Ausbaumaßnahme entsprach der Zustand der Straße der Note 5 (sehr schlecht/vordringlich) bis Note 6 (sehr schlecht/überfällig).

Im oberen Bereich der Steige wurde die abgängige Böschung auf einer Länge von ca. 330 m mit einer rückverankerten Bohrpfahlwand gesichert. Auf der übrigen Baulänge wurde die Böschung durch eine Schwergewichtsmauer aus Steinblöcken gesichert.

Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- a) 20.02.2017, KT-Drucksache Nr. IX-0353:
 1. Der Planung für den Ausbau der K 6706 von Bau-km 1+380 bis Bau-km 1+840 wird zugestimmt.
 2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausführungsplanung inklusive Kostenberechnung zu erstellen und die Baumaßnahme baldmöglichst auszuschreiben.
- b) 21.03.2018, KT-Drucksachen Nrn. IX-0479 bis IX-0479/2:
 1. Der Kostenanschlag für den Ausbau der K 6706 zwischen dem Abzweig Schanz und der Ortsdurchfahrt Wittlingen wird auf 1.820.000,00 EUR Gesamtkosten festgestellt.
 2. Die Vergabe der Arbeiten entsprechend der öffentlichen Ausschreibung erfolgt nach Vorliegen des Förderbescheids - an die Bietergemeinschaft Strabag, Dettingen/ Motz, Illertissen mit einer Vergabesumme von brutto 1.737.175,07 EUR.
 3. Für den Ausbau der K 6706 wird gemäß § 84 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 48 Landkreisordnung im Finanzhaushalt, Teilhaushalt 10, Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen, Auftragsnummer 7.542017.6706, Wittlinger Steige Absturzsicherung eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 520.000,00 EUR genehmigt. Die Deckung erfolgt teilweise durch Mehreinzahlungen in Höhe von 239.000,00 EUR bei derselben Maßnahme. Die restlichen 281.000,00 EUR werden durch geringere Auszahlungen im Finanzhaushalt 2018 gedeckt.

Ein Grund für die Mehrkosten war unter anderem, dass die Förderung nach dem LGVFG geringer ausfiel, als zunächst angenommen (anstatt 750.000,00 EUR nur 639.000,00 EUR).

Die Kostensteigerungen sind mit der zum damaligen Zeitpunkt sehr guten Auftragslage der Bauwirtschaft und speziell im Bereich Spezialtiefbau zu begründen.

2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum April 2018 bis Oktober 2018. Die Bauleitung wurde vom Kreis-Straßenbauamt übernommen.
3. Im Finanzhaushalt 2017 waren beim PSP-Element 7.542017.6706. insgesamt 900.000,00 EUR veranschlagt, im Jahr 2018 400.000,00 EUR. Im Jahr 2018 wurden zudem vom Kreistag 520.000,00 EUR überplanmäßige Auszahlungen genehmigt (KT-Drucksache Nr. IX-0479/2).

Die Deckung erfolgte teilweise durch Mehreinzahlungen in Höhe von 239.000,00 EUR bei derselben Maßnahme. Die restlichen 281.000,00 EUR wurden durch geringere Auszahlungen im Finanzhaushalt 2018 gedeckt.

Die Planungskosten wurden mit 65.532,20 EUR abgerechnet. Die Verdingungsarbeiten lagen bei 1.816.625,58 EUR. Die Kosten für die Umleitung, Beschilderung und Markierung belaufen sich auf insgesamt 18.399,47 EUR. Die Vermessung wurde vom Kreisvermessungsamt durchgeführt und wurde auf 973,00 EUR festgesetzt.

Nach der Schlussabrechnung vom 26.10.2021 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 1.901.530,25 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 1.820.000,00 EUR ergab sich ein Mehrbedarf von 81.530,25 EUR (+ 4,48 %). Die Deckung erfolgt durch geringere Auszahlungen im Finanzhaushalt.

4. Das Regierungspräsidium Tübingen hat am 20.02.2018 dem Antrag des Landkreises auf Aufnahme der Baumaßnahme in das Investitionsprogramm zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - LGVFG zugestimmt. Der Zuschussbetrag wurde mit insgesamt 639.000,00 EUR abgerechnet.
5. Der Anteil für den Landkreis Reutlingen an der Maßnahme wurde auf 1.262.530,25 EUR festgesetzt.

Landratsamt Reutlingen
-Kreis-Straßenbauamt-
26.10.2021

Ausbau der Kreisstraße K 6706 "Wittlinger Steige" zwischen dem Abzweig Schanz und der Ortsdurchfahrt Wittlingen
Schlussabrechnung vom 26.10.2021

Vorhaben 7.542017.6706.

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 08.02.2018 KTD Nr. IX-0479	Schluss-abrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
1.	Planungskosten	57.000,00	65.532,20	+ 8.532,20
2.	Baukosten			
2.1	Verdingungsarbeiten	1.737.175,07	1.816.625,58	+ 79.450,51
2.2	Umleitung, Beschilderung, Markierung	19.324,93	18.399,47	- 925,46
2.3	Vermessung	5.000,00	973,00	- 4.027,00
2.4	Grunderwerb, Naturschutz			
2.5	Ingenieurleistungen, Planungsleistungen Naturschutz	1.500,00	-	- 1.500,00
	Summe Baukosten	1.763.000,00	1.835.998,05	+ 72.998,05
	Gesamtkosten	1.820.000,00	1.901.530,25	+ 81.530,25
		100%	104,48%	4,48%
3.	Finanzierung			
3.1	Landkreis Reutlingen		1.262.530,25	
3.2	Land, LGVFG		639.000,00	
	Gesamt		1.901.530,25	
4.	Mittelbereitstellung			
4.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2017 PSP 7.542017.6706.	900.000,00		
4.2	Mittelbereitstellung Haushalt 2018 PSP 7.542017.6706.	400.000,00		
4.3	Mittelbereitstellung Haushalt 2018 PSP 7.542017.6706, Mehrauszahlungen	520.000,00		
4.4	Mehrkosten Ausgleich THH 10.5420	81.530,25		
	Gesamt	1.901.530,25		