

Neubau Kaufmännische Schule
72574 Bad Urach

Landkreis Reutlingen
Bismarckstraße 47, 72764 Reutlingen



Kostenentwicklung (alle Zahlen incl. 19% MWSt.)

KGr / Gewerk	Kostenschätzung Stand		Kostenberechnung Stand				incl. genehmigte Nachträge bis 13.06.2012	Kostenhochrechnung Stand 13.06.2012
	03.11.2009	10.06.2010	05.11.2010	19.04.2011	08.06.2011	02.11.2011		
Zusammenstellung								
Kostengruppe 100	0,00	0,00	0,00	10.839,05	0,00	10.839,05	10.839,05	10.839,05
Kostengruppe 200	892.000,00	1.035.189,03	1.008.239,11	1.036.605,60	1.036.605,60	1.036.605,60	1.036.605,60	1.006.605,60
Kostengruppe 300	7.857.187,01	5.604.941,42	5.518.170,74	5.518.170,74	5.572.501,96	5.576.486,89	5.604.369,53	5.608.286,89
Kostengruppe 400		1.896.282,07	1.862.893,85	1.862.893,85	1.829.224,48	1.829.224,48	1.892.638,61	2.037.924,48
Kostengruppe 500	335.000,01	548.541,48	548.541,48	499.708,78	499.708,78	499.708,78	510.215,67	510.215,67
Kostengruppe 600	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
Kostengruppe 700	1.820.046,00	1.820.046,00	1.820.046,00	1.820.046,00	1.820.046,00	1.820.046,00	1.820.046,00	1.835.046,00
Summe brutto	11.399.233,02	11.400.000,00	11.252.891,18	11.243.264,02	11.253.086,82	11.267.910,80	11.369.714,46	11.503.917,69

Überschreitung Budget: **103.917,69**