

K 6711, Ausbau zwischen Ohnastetten und Würtingen

Schlussabrechnung vom 15.03.2007

Vorhaben 2.6502 – 421

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag AtU 26.04.2004 Verfügung Landrat vom 07.06.2004	Schluss- abrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
1.	Baukosten			
	.1 Verdingungsarbeiten, Fa. Asphalt Straßenbau			
	<i>Freie Strecke</i>	636.100,00 EUR	621.940,16 EUR	-14.159,84 EUR
	<i>Belag</i>	47.000,00 EUR	44.080,00 EUR	-2.920,00 EUR
	<i>Bushaltestellen</i>	0,00 EUR	16.875,82 EUR	+16.875,82 EUR
	.2 Ausstattung, Umleitung usw.			
	<i>Freie Strecke</i>	65.000,00 EUR	22.399,96 EUR	-42.600,04 EUR
	.3 Sonstiges, Unvorhergesehenes	59.900,00 EUR	0,00 EUR	-59.900,00 EUR
	Summe Baukosten	808.000,00 EUR	705.295,94 EUR	-102.704,06 EUR
2.	Grunderwerbs-/ Vermessungskosten	30.000,00 EUR	18.500,00 EUR	-11.500,00 EUR
3.	Gesamtkosten	838.000,00 EUR	723.795,94 EUR	-114.204,06 EUR
		(100 %)		(-13,63 %)
4.	Finanzierung			
	.1 Zuweisung nach GVFG	396.700,00 EUR	310.480,58 EUR	(42,9 %)
	.2 Anteil Landkreis	441.300,00 EUR	413.315,36 EUR	(57,1 %)
5.	Mittelbereitstellung Haushalt 2004			
	Ausbaumaßnahme	1.000.000,00 EUR		
	Belag OD Ohnastetten	47.000,00 EUR		
6.	Kosten pro Kilometer	$\frac{723.795,94 \text{ EUR}}{2,125 \text{ km}} = 340.609,85 \text{ EUR/km}$		