



K 6773 - Ausbau zwischen Münsingen-Böttingen / L 230 und der Kreisgrenze bei Gundershofen
- Anerkennung der Schlussabrechnung

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 11.01.2008 für den vereinfachten Ausbau der K 6773 zwischen Münsingen-Böttingen / L 230 und der Kreisgrenze bei Gundershofen mit Gesamtkosten von 273.256,18 EUR wird zugestimmt.

Kosten/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten:	273.256,18 EUR	Kostenanschlag 08.04.2005:	300.000,00 EUR
Haushaltsstelle:	2.6502.9520.000-0523	Kostenanteil Landkreis:	273.256,18 EUR
Wenigerausgaben:	26.743,82 EUR	zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 2005:	350.000,00 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Im Zeitraum Juni bis Oktober 2005 wurde die K 6773 zwischen Münsingen-Böttingen / L 230 und der Kreisgrenze bei Gundershofen ausgebaut. Grunderwerb war für diese Maßnahme nicht erforderlich. Die Gesamtkosten betragen 273.256,18 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag ergeben sich Wenigerausgaben von 26.743,82 EUR (-9,79 %), der Haushaltsansatz wurde um 76.743,82 EUR unterschritten.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Zu der Baumaßnahme wurde folgender Beschluss gefasst und sind folgende Verfügungen ergangen:

Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz am 02.05.2005 (KT-Drucksache Nr. VII-0127 vom 08.04.2005), Zustimmung zum Ausbau der K 6773 Kreisgrenze Gundershofen – L 230. Eine Bauentwurfsplanung war nicht erforderlich. Der Ausbau erfolgte auf der bestehenden Trasse als erweiterte Belagsmaßnahme mit Verbesserung der Randeinfassungen und Entwässerungseinrichtungen.

Feststellung der Gesamtkosten auf 300.000,00 EUR und Beauftragung und Ermächtigung der Verwaltung, die Vergabe auf der Grundlage der öffentlichen Ausschreibung an die Firma Kirchhoff-Heine, Langenargen mit einer Bruttoauftragssumme von 276.080,00 EUR zu vergeben. In der gemeinsamen Ausschreibung war auch die Herstellung der Busspur bei der Albklinik Münsingen enthalten, die in Höhe von 10.667,55 EUR mit dem ÖPNV (UA 7920) abgerechnet bzw. verrechnet wurde.

2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum 1. Juni bis 27. Oktober 2005.
3. Grunderwerbs- und Vermessungskosten sind nicht angefallen. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 276.080,00 EUR. Nach der Schlussabrechnung vom 11.01.2008 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 273.256,18 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 300.000,00 EUR ergeben sich somit Wenigerausgaben von 26.743,82 EUR (-9,79 %), der Haushaltsansatz wird um 26.743,82 EUR unterschritten.