



**K 6734, Sanierung Lauterbrücke in Gomadingen
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 13.08.2008 für die Sanierung der Lauterbrücke in Gomadingen mit Gesamtkosten von 161.255,95 EUR wird zugestimmt.

Kosten/Finanzielle Auswirkungen:

| | | | |
|----------------------|--|---|----------------|
| Gesamtkosten: | 161.252,95 EUR | Kostenanschlag 21.04.2006: | 145.000,00 EUR |
| | | + Planungskosten | + 5.000,00 EUR |
| | | insgesamt: | 150.000,00 EUR |
| Haushaltsstellen: | 2.6502.9510.000-0642 2.6502.9520.000-0642 | zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 2006: | 150.000,00 EUR |
| | | davon Planung: | 5.000,00 EUR |
| | | davon Sanierung: | 145.000,00 EUR |
| Höhere Gesamtkosten: | 11.252,59 EUR | Kostenanteil Landkreis: | 161.252,95 EUR |

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Im Zeitraum Mai 2006 bis September 2006 wurde die Lauterbrücke in Gomadingen im Zuge der K 6734 saniert. Die Gesamtkosten für den Landkreis betragen 161.252,95 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 150.000,00 EUR ergeben sich Mehrkosten von 11.252,59 EUR (+ 7,5 %), die durch Minderausgaben bei anderen Ausbaumaßnahmen gedeckt sind.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Das Regierungspräsidium Tübingen stellte bei der Brückenkontrolle im Jahr 2003 fest, dass die Brücke über die Lauter in Gomadingen im Zuge der K 6734 umfassend saniert werden muss.
2. Die Baumaßnahme wurde nach VOB/A öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung fand am 19.04.2006 statt. Über die Vergabe der Baumaßnahme entschied nach Nr. 1.1 des Zuständigkeitsverzeichnisses vom 01.10.1997 (Stand 01.02.2005) der Landrat, da die Vergabesumme unter 150.000,00 EUR lag. Gemäß der Verfügung des Landrats wurden die Arbeiten am 20.04.2006 an die Firma BSN GmbH & Co. KG, Reutlingen zum Pauschalangebotspreis (einschließlich Mehrwertsteuer) von 118.500,00 EUR vergeben.

3. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum 04. Mai 2006 bis 16. September 2006.
4. Im Haushalt 2006 waren im Vermögenshaushalt bei Haushaltsstelle 2.6502.9510.000-0642 für Planung 5.000,00 EUR veranschlagt. Für Sanierungskosten waren bei Haushaltsstelle 2.6502.9520.000-0642 insgesamt 145.000,00 EUR veranschlagt.

Die Planungskosten für die statischen Berechnungen belaufen sich auf 1.802,64 EUR. Die Planungskosten für die Gestaltung am Bauwerk betragen 6.020,69 EUR.

Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 124.429,62 EUR. Nach der Schlussabrechnung vom 13.08.2008 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 161.252,95 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 150.000,00 EUR ergeben sich entsprechend der Anlage Mehrkosten von 11.252,95 EUR (+ 7,5 %), die durch Minderausgaben bei anderen Ausbaumaßnahmen gedeckt sind.

Die Kosten für Kunst am Bau betragen 29.000,00 EUR. Die Mehrkosten hierfür von rund 8.000 EUR haben sich durch Preissteigerungen (Kupfer und Energie) und eine größere Ausführung der vier Bronzeskulpturen und ergeben.