



**K 6727/K 6906 - Radweg und Querungshilfe zwischen Kusterdingen-Mähringen (Bahnhof) und Reutlingen-Ohmenhausen, einschließlich Belagsarbeiten  
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

**Beschlussvorschlag:**

Der Schlussabrechnung vom 31.03.2009 für den Ausbau des Radwegs Ohmenhausen – Mähringen mit Gesamtkosten von 262.007,83 EUR, davon Gesamtkosten für den Landkreis Reutlingen von 161.635,85 EUR wird zugestimmt.

**Kosten/Finanzielle Auswirkungen:**

Gesamtkosten:	262.007,83 EUR	Kostenanschlag 30.03.2007:	235.000,00 EUR
Haushaltsstellen:	2.6502.9510.000-0752 2.6502.9320.000-0752 2.6502.9520.000-0752 2.6501.9520.000-0002	Haushaltsmittel 2007 Ausbau: Belag: Gesamt:	 85.000,00 EUR <u>65.000,00 EUR</u> 150.000,00 EUR
Haushaltsstelle:	2.6502.3620.000-0752	Erwartete Einnahmen 2007: bereitgestellte HH-Mittel 2007:	<u>17.000,00 EUR</u> <u>133.000,00 EUR</u>
		Anteil Stadt Reutlingen: Anteil Landkreis Tübingen: Gesamt:	49.964,14 EUR <u>50.407,84 EUR</u> <u>100.371,98 EUR</u>
Mehrausgaben Landkreis Reutlingen gegenüber bereitgestellten HH-Mitteln 2007:	28.635,85 EUR	Kostenanteil Landkreis Reutlingen:	161.635,85 EUR
(Deckung im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch Wenigerausgaben bei anderen Vorhaben)			

**Sachdarstellung/Begründung:**

**I. Kurzfassung**

Im Zeitraum Juli 2007 bis September 2007 wurde der Radweg entlang der K 6727/K 6906 Ohmenhausen – Mähringen mit der Erneuerung des Straßenbelags ausgebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 262.007,83 EUR, der Anteil des Landkreises Reutlingen beträgt 161.635,85 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag mit Gesamtkosten von 235.000,00 EUR ergaben sich Mehrkosten für die gesamte Baumaßnahme von 27.007,83 EUR (+ 11,5 %). Davon entfallen auf den Landkreis Reutlingen 6.835,05 EUR. Der Anteil des Landkreises Reutlingen liegt um 28.635,85 EUR über den bereitgestellten Haushaltsmitteln 2007 von 133.000,00 EUR.

## **II. Ausführliche Sachdarstellung**

1. Zu der Baumaßnahme wurde folgender Beschluss gefasst:

Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 25.04.2007 - KT-Drucksache Nr. VII-0360: Feststellung des Kostenanschlags auf 235.000,00 EUR und Ermächtigung der Verwaltung, die Bauarbeiten zum Ausbau des Radweges Ohmenhausen – Mähringen mit Belagsarbeiten an die Firma Adolf List, Reutlingen, zum Angebotspreis (einschließlich Mehrwertsteuer und Nebenangebot) von 178.387,60 EUR zu vergeben und die Vereinbarungen zur Durchführung und Finanzierung der Baumaßnahmen abzuschließen. Die Vereinbarungen mit dem Landkreis Tübingen und der Stadt Reutlingen wurden abgeschlossen und die Kostenanteile abgerechnet.

2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum Juli 2007 bis September 2007. Die Bauleitung oblag dem Kreis-Straßenbauamt Reutlingen.
3. Im Haushalt 2007 waren für dieses Projekt insgesamt 150.000,00 EUR Ausgaben (Unterabschnitte 2.6502-0752 und 2.6501-0002) und 17.000,00 EUR Einnahmen (Unterabschnitt 2.6502-0752) veranschlagt.
4. Nach der Schlussabrechnung vom 31.03.2009 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 262.007,83 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag vom 30.03.2007 mit Gesamtkosten von 235.000,00 EUR ergeben sich Mehrkosten von 27.007,83 EUR. Diese Mehrkosten sind zurückzuführen auf die unvorhergesehene Verbesserung des Straßenaufbaus und somit auf höhere Kosten bei den Belagsarbeiten. Davon entfallen auf den Landkreis Reutlingen 6.835,05 EUR. Der Kostenanteil für die Stadt Reutlingen beläuft sich nach der Vereinbarung vom 11.06.2007 auf 49.964,14 EUR, der Anteil für den Landkreis Tübingen nach der Vereinbarung vom 23.04.2007 auf 50.407,84 EUR. Somit beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen 161.635,85 EUR (61,69 %). Er liegt damit um 28.635,85 EUR über den bereitgestellten Haushaltsmitteln 2007 von 133.000,00 EUR. Die Mehrausgaben wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch Wenigerausgaben bei den anderen Straßenbauprojekten abgedeckt (Anlage Ziffer 6).