

K 6727, Radweg Ohmenhausen - Mähringen
Schlussabrechnung vom 31.03.2009

Vorhaben 2.6502 - 0752

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 30.03.2007 (Beschluss AtU am 25.04.2007 KTD Nr. VII-360)	Schlussabrechnung	Mehrkosten +) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
1.	Planungskosten	9.300,00	9.302,03	+ 2,03
2.	Baukosten			
2.1	Verdingungsarbeiten, Fa. List	178.387,60	213.541,51	+ 35.153,91
2.2	Ausstattung, Schutzplanken, Markierung, Schilder	9.000,00	2.609,19	- 6.390,81
2.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes, Ausschreibung, Kontrollprüfung	13.312,40	2.751,05	- 10.561,35
	Summe Baukosten	200.700,00	218.901,75	+ 18.201,75
3.	Grunderwerbs-/ Vermessungskosten	25.000,00	33.804,05	+ 8.804,05
4.	Gesamtkosten	235.000,00	262.007,83	+ 27.007,83
		(100 %)	(111,5 %)	(+ 11,5 %)
5.	Finanzierung			
5.1	Anteil Landkreis Reutlingen	154.800,80	161.635,85	(61,69 %)
5.2	Anteil Stadt Reutlingen	39.058,34	49.964,14	(19,07 %)
5.3	Anteil Landkreis Tübingen	41.140,86	50.407,84	(19,24 %)
	Gesamt	235.000,00	262.007,83	(100,00 %)
6.	Mittelbereitstellung Haushalt 2007			
6.1	Ausbaukosten 2007	85.000,00		
6.2	Abdeckung 2006 UA 2.6502.9520.000-0523 K 6773, Gundershofen – L 230	9.302,03		
6.3	Abdeckung 2007 UA 2.6502.9520.000-0621 K 6740, Wilsingen - Pfronstetten	114.137,29		
6.4	Abdeckung 2008 UA 2.6501.9520.000-0002 Belagsmaßnahmen	53.568,51		
	Gesamt	262.007,83		
7.	Kosten pro Kilometer	<u>262.007,83</u>	= 246.016,74 EUR/km	
		1,065 km		