



**K 6740, Ausbau zwischen Trochtelfingen-Wilsingen und Pfronstetten  
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

**Beschlussvorschlag:**

Der Schlussabrechnung vom 31.03.2009 für den Ausbau der K 6740 zwischen Trochtelfingen-Wilsingen und Pfronstetten mit Gesamtkosten von 1.180.739,00 EUR wird zugestimmt.

**Kosten/Finanzielle Auswirkungen:**

Gesamtkosten:	1.180.739,00 EUR	Kostenanschlag 08.05.2006:	1.300.000,00 EUR
		zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 2006:	1.605.000,00 EUR
Haushaltsstellen:	2.6502.9320.000-0621	davon Grunderwerb/Vermessung:	105.000,00 EUR
	2.6502.9520.000-0621	davon Ausbau:	1.500.000,00 EUR
Geringere Gesamtkosten:	119.261,00 EUR	Kostenanteil Landkreis:	526.769,86 EUR

**Sachdarstellung/Begründung:**

**I. Kurzfassung**

Im Zeitraum Juni 2006 bis Oktober 2006 wurde die K 6740 zwischen Trochtelfingen-Wilsingen und Pfronstetten ausgebaut. Die Gesamtkosten betragen 1.180.739,00 EUR. Nach dem Entflechtungsgesetz, früher GVFG, wurde die Zuwendung auf 624.672,84 EUR festgesetzt. Der Anteil der Stadt Trochtelfingen belief sich auf 29.296,30 EUR. Somit beträgt der Anteil des Landkreises 526.769,86 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 1.300.000,00 EUR ergeben sich geringere Gesamtkosten von 119.261,60 EUR.

**II. Ausführliche Sachdarstellung**

1. Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Beschluss des Kreistags vom 03.04.2006 - KT-Drucksache Nr. VII-236: Zustimmung zur Planung für den Ausbau der K 6740 zwischen Trochtelfingen-Wilsingen und Pfronstetten.
- b) Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 03.05.2006 - KT-Drucksache Nr. VII-256: Feststellung der Gesamtkosten auf 1.300.000,00 EUR, Ermächtigung der Verwaltung, die Bauarbeiten zum Ausbau der K 6740 zwischen Trochtelfingen-Wilsingen und Pfronstetten an die Firma Asphalt Straßenbau, Inzigkofen, zum Teilpauschalangebotspreis (einschließlich Mehrwertsteuer) von 905.537,64 EUR zu vergeben, sobald für die Baumaßnahme eine

positive Entscheidung über die beantragten Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz (GVFG) getroffen wurde.

2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum 26. Juni 2006 bis 20. Oktober 2006.
3. Im Haushalt 2006 waren im Vermögenshaushalt bei Haushaltsstelle 2.6502.9320.000-0621 für Grunderwerb und Vermessung 105.000,00 EUR, bei Haushaltsstelle 2.6502.9520.000-0621 für Planung und Ausbau 1.500.000,00 EUR, somit insgesamt 1.605.000,00 EUR veranschlagt.
4. Für den Grunderwerb und die Vermessung sind 145.199,47 EUR angefallen. Die Planungskosten betragen insgesamt 20.682,64 EUR. Die Baukosten belaufen sich auf 985.817,51 EUR. Die Mehrkosten gegenüber dem Teilpauschalangebot von 905.537,64 EUR in Höhe von 80.279,87 EUR sind auf die Entsorgung von zusätzlichem teerhaltigen Material mit 42.555,94 EUR und die Verbesserung einer Feldwegzufahrt in Höhe von 37.723,93 EUR zurückzuführen. Die Ausbaukosten belaufen sich demnach auf 1.014.856,89 EUR. Nach der Schlussabrechnung vom 31.03.2009 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 1.180.739,00 EUR. Die Zuwendung nach dem Entflechtungsgesetz (GVFG) wurde auf 624.672,84 EUR festgesetzt. Der Anteil der Stadt Trochtelfingen beträgt 29.296,30 EUR, der Anteil des Landkreises beläuft sich auf 526.769,86 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 1.300.000,00 EUR ergeben sich Wenigerausgaben von 119.261,00 EUR (- 9,2 %).