



**K 6736 Sanierung der Brücke an der Seckach in Trochtelfingen
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 22.04.2010 für die Sanierung der Brücke an der Seckach in Trochtelfingen mit Gesamtkosten von 160.690,89 EUR wird zugestimmt.

Kosten/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten:	160.690,89 EUR	Kostenanschlag 30.04.2008	150.480,00 EUR
		+ Planungskosten	+ 16.520,00 EUR
		insgesamt:	167.000,00 EUR
Haushaltsstellen:	2.6502.9510.000-0541	zur Verfügung stehende	
	2.6502.9520.000-0541	Haushaltsmittel:	152.000,00 EUR
		davon Planung (2006):	12.000,00 EUR
		davon Ausbau (2008):	140.000,00 EUR
Geringere	6.309,11 EUR	Kostenanteil Landkreis	160.690,89 EUR
Gesamtkosten:			

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Im Zeitraum Mai 2008 bis Oktober 2008 wurde die Brücke an der Seckach in Trochtelfingen saniert. Die Gesamtkosten für den Landkreis betragen 160.690,89 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 167.000,00 EUR ergeben sich geringere Kosten von 6.309,11 EUR.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Die Brücke an der Seckach in Trochtelfingen war aufgrund der Zustandsbewertung mit Note 3 in einem kritischen Zustand. Insbesondere im Hinblick auf die Verkehrssicherheit war eine Sanierung dringend erforderlich.

Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Der Planung mit Gestaltungsvorschlag und dem Kostenanschlag in Höhe von 152.000,00 EUR vom 14.12.2007 hat, entsprechend dem Zuständigkeitsverzeichnis des Landratsamtes Reutlingen, Herr Landrat zugestimmt.

- b) Mit Beschluss vom 30.04.2008 durch den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz - KT-Drucksache Nr. VII-481 - wurde der Sanierung der K 6736 der Brücke an der Seckach in Trochtelfingen und der Erhöhung des Kostenanschlags auf 167.000,00 EUR (einschließlich Planung) zugestimmt sowie die Verwaltung ermächtigt, die Bauarbeiten zur Sanierung an die Firma BSN Reutlingen zum Pauschalangebot (einschließlich Mehrwertsteuer) von 139.000,00 EUR zu vergeben.
- 2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum 26. Mai 2008 bis 27. Oktober 2008. Die Bauleitung wurde durch das Kreis-Straßenbauamt wahrgenommen.
- 3. Im Haushalt 2006 waren im Vermögenshaushalt bei Haushaltsstelle 2.6502.9510.000-0541 für Planung 12.000,00 EUR veranschlagt. Für Ausbaukosten waren im Jahr 2008 bei Haushaltsstelle 2.6502.9520.000-0541 insgesamt 140.000,00 EUR bereitgestellt. Die Mehrkosten gegenüber dem Haushaltsansatz von 8.690,89 EUR wurden durch Minderausgaben in den Haushaltsjahren 2008 bis 2010 bei der Haushaltsstelle 2.6501.9520.000-0002 Belagsmaßnahmen abgedeckt.

Die Planungskosten betragen 14.160,00 EUR (einschließlich der Planung Kunst am Bau). Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 146.530,89 EUR (einschließlich der Baukosten für das Wappen 2.023,00 EUR). Nach der Schlussabrechnung vom 22.04.2010 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 160.690,89 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 167.000,00 EUR ergeben sich Einsparungen in Höhe von 6.309,11 EUR (- 3,8 %).