

K 6736, Sanierung der Brücke an der Seckach in Trochtelfingen
Schlussabrechnung vom 22.04.2010

Vorhaben 2.6502 - 0541

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 14.04.2008 (Beschluss AtU am 30.04.2008) (Plan)	Schlussabrechnung (Ist)	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
1.	Planungskosten	16.520,00	14.160,00	- 2.360,00
2.	Baukosten			
2.1	Verdingungsarbeiten, BSN	139.000,00	139.000,00	0,00
2.2	Kunst am Bau, Wappen	8.925,00	2.023,00	- 6.902,00
2.3	Schilder, Ausschreibung, Kontrollprüfung, Begrünung, Sonstiges	2.555,00	5.507,89	+ 2.952,89
	Summe Baukosten	150.480,00	146.530,89	- 3.949,11
3.	Gesamtkosten	167.000,00	160.690,89	- 6.309,11
		(100 %)	(96,2 %)	(- 3,8 %)
4.	Finanzierung			
	Anteil Landkreis Reutlingen	167.000,00	160.690,89	
5.	Mittelbereitstellung Haushalt 2006			
5.1	Planungskosten 2006	12.000,00		
	Mittelbereitstellung Haushalt 2008			
5.2	Ausbaukosten 2008	140.000,00		
5.3	Abdeckung durch Minderausgaben bei HH-Stelle UA 2.6501.9520.000/0002 Belagsmaßnahmen	8.690,89		
	Gesamt	160.690,89		