



**K 6739, Radweg zwischen Trochtelfingen-Steinhilben und Trochtelfingen-Wilsingen,
Lückenschluss
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 23.01.2013 für den Radweg an der K 6739 zwischen Trochtelfingen-Steinhilben und Trochtelfingen-Wilsingen, Lückenschluss mit 224.641,70 EUR für den Landkreis Reutlingen wird zugestimmt.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagte Haushaltsmittel 2007 - 2009: Haushaltsstelle 2.6502.9520.000 VHZ 0755	260.000,00 EUR	Anteil Landkreis:	165.000,00 EUR
Kostenanschlag 30.09.2009 Gesamtaufwand/Gesamtinvestition:	210.000,00 EUR	Anteil Landkreis:	148.000,00 EUR
Schlussabrechnung Gesamtaufwand/Gesamtinvestition:	224.641,70 EUR	Anteil Landkreis:	136.460,61 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Reutlingen und der Stadt Trochtelfingen vom 26.02.2009 wurde der Bau eines kombinierten Rad-Wirtschaftsweges zwischen Trochtelfingen-Steinhilben und Trochtelfingen-Wilsingen entlang der K 6739 gebaut. Der Gesamtaufwand betrug 224.641,70 EUR. Für den Landkreis Reutlingen entstanden Gesamtkosten in Höhe von 136.460,61 EUR.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Der Rad-Wirtschaftsweg wurde zur Verbesserung der Radfahrbeziehungen zwischen Trochtelfingen-Steinhilben und Trochtelfingen-Wilsingen ab dem Ortsende von Wilsingen bis zum Ortsanfang von Steinhilben entlang der K 6739 als Lückenschluss auf einer Länge von 5,160 km gebaut.

Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Beschluss vom 13.11.2008 durch den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz - KT-Drucksache Nr. VII-0382/1. Der Planung des Kreis-Straßenbauamtes vom 08.03.2007 für den Bau des Radweges zwischen Trochtelfingen-Steinhilben und Trochtelfingen-Wilsingen wurde zugestimmt.

- b) Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 27.04.2009 - KT-Drucksache Nr. VII-0610: Der Kostenanschlag für den Bau des Radweges zwischen Trochtelfingen-Steinhilben und Trochtelfingen-Wilsingen wurde auf 210.000,00 EUR Gesamtkosten festgestellt. Die Verwaltung wurde ermächtigt, die Bauarbeiten an die Firma Franz Blum, Ittenhausen, zum Angebotspreis (einschließlich Mehrwertsteuer und Nebenangebot) von 174.988,00 EUR zu vergeben.
2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum 14. Juli 2009 bis 9. Dezember 2009. Die Bauleitung wurde vom Kreis-Straßenbauamt übernommen.
3. Im Haushalt 2007 waren im Vermögenshaushalt bei Haushaltsstelle 2.6502.9520.000-0755 für Ausbaukosten 80.000,00 EUR veranschlagt. Für Grunderwerbskosten waren im Jahr 2009 bei Haushaltsstelle 2.6502.9320.000-0755 insgesamt 5.000,00 EUR bereitgestellt. Für Baukosten waren im Haushalt 2009 insgesamt 175.000,00 EUR vorgesehen.

Die Kosten für den Grunderwerb lagen bei 3.444,00 EUR. Die Vermessungskosten wurden mit 15.173,50 EUR festgesetzt. Die Ausbaukosten belaufen sich auf insgesamt 206.024,20 EUR. Nach der Schlussabrechnung vom 23.01.2013 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 224.641,70 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 210.000,00 EUR ergeben sich Mehrkosten von 14.641,70 EUR (+ 6,97 %). Die Mehrkosten sind vor allem durch die nicht geplante, verlängerte Asphaltierung des Radweges entstanden.

4. In der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Reutlingen und der Stadt Trochtelfingen vom 26.02.2009 wurde eine Kostenbeteiligung der Stadt Trochtelfingen vereinbart. Der Anteil der Gemeinde beträgt insgesamt 88.181,09 EUR. Der Anteil des Landkreises umfasst damit Ausgaben in Höhe von 136.460,61 EUR, der Kostenanschlag vom 30.03.2009 konnte damit eingehalten werden.