

**Kostenberechnung**

**Stand:** 05-Mai-14

Bauherr: Landkreis Reutlingen  
 Bauvorhaben: Unterkünfte in Raummodul-Wohnanlage - 2 Baukörper  
 Bauort: Friedrich-Münzinger-Straße, Metzingen

Bruttorauminhalt:  
 Unterlagen: Bauvorlage vom 18.12.2013  
 Baupreisstand: 01-Mrz-14

Kostengruppe/Bezeichnung	Einheit/Bezeichnung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>			bauseits
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>			33.766,00
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>			
	Wohnsysteme und Nebengebäude			1.161.849,47
	Rohbauarbeiten, Kanalarbeiten			97.800,00
	Summe Bauwerk - Baukonstruktion			1.259.649,47
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			
	Gebäudetechnik HSL			70.000,00
	Gebäudetechnik Elektro			66.900,00
	Brandmeldeanlage			27.500,00
	Summe Bauwerk - Technische Anlagen			164.400,00
	300 + 400 Summe Bauwerk			1.424.049,47
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			95.000,00
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>			bauseits
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			92.951,00
	Zur Aufrundung/Abrundung			
	<b>Gesamtkosten netto ca. EUR</b>			<b>1.645.766,47</b>
	<b>Mehrwertsteuer 19 %</b>			<b>312.695,63</b>
	<b>Gesamtkosten brutto ca. EUR</b>			<b>1.958.462,10</b>