

**K 6709, Ausbau zwischen St. Johann-Bleichstetten und St. Johann-Upfingen mit Radweg
Schlussabrechnung vom 01.08.2016**

Vorhaben 7.542011.6709

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 17.04.2012 (Beschluss AtU am 02.05.2012 KTD Nr. VIII-0434)	Schlussabrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
		-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.	Planungskosten	43.000,00	7.673,48	-35.326,52
2.	Grunderwerbs-/Vermessungskosten	105.000,00	143.158,04	+38.158,04
3.	Baukosten			
3.1	Verdingungsarbeiten, Fa. Asphalt	1.228.000,00	1.283.080,98	+55.080,98
3.2	Umleitung, Markierung, Beschilderung, Bepflanzung, Kontrollprüfung	35.000,00	47.764,60	+12.764,60
3.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes	0,00	0,00	0,00
	Summe Baukosten	1.263.000,00	1.330.845,58	+67.845,58
4.	Gesamtkosten	1.411.000,00	1.481.677,15	+70.677,10
		(100 %)	(105 %)	(+5 %)
5.	Finanzierung			
5.1	Anteil Landkreis Reutlingen	1.351.000,00	1.266.994,90	
5.2	Anteil Gemeinde St. Johann	60.000,00	61.182,20	
5.3	Zuweisung Land, Entflechtungsgesetz		153.500,00	
	Gesamt	1.411.000,00	1.481.677,10	
6.	Mittelbereitstellung			
6.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2011 PSP 7.542011.6709.	55.000,00		
6.2	Mittelbereitstellung Haushalt 2012 PSP 7.542011.6709	1.355.000,00		
6.3	Mittelbereitstellung Haushalt 2013 PSP 7.542011.6709	120.000,00		
6.4	Gesamt	1.530.000,00		
7.	Kosten pro Kilometer	$\frac{1.481.677,10}{2,470 \text{ km}}$	= 599.869,23 EUR/km	