

KT-Drucksache Nr. X-0397

für den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz
-öffentlich-

**K 6770 Sanierung des Straßenkanals zwischen Münsingen-Buttenhausen und Gomadingen-Wasserstetten
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 26.10.2021 über die Sanierung des Straßenkanals an der K 6770 zwischen Münsingen-Buttenhausen und Gomadingen-Wasserstetten mit Gesamtkosten von 242.731,75 EUR für den Landkreis Reutlingen wird zugestimmt.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtinvestition:	242.731,75 EUR	Anteil Landkreis:	242.731,75 EUR
Finanzhaushalt Teilhaushalt: 10 Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen		zur Verfügung stehende Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt:	
PSP-Element: 7.542019.6770.		2019:	228.000,00 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Kanalsanierung an der K 6770 zwischen Gomadingen-Wasserstetten und Münsingen-Buttenhausen.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Die Kanalsanierung konnte aufgrund von Verzögerungen nicht im Jahr 2019 durchgeführt werden. Die Maßnahme wurde auf das Jahr 2020 verschoben. Die Kanalsanierung an der K 6768 wurde hingegen auf das Jahr 2021 verschoben.

Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst:

25.11.2019, KT-Drucksache Nr. X-0093:

1. Der Kostenanschlag für die Kanalsanierung an der K 6770 zwischen Gomadingen-Wasserstetten und Münsingen-Buttenhausen wird mit 228.000,00 EUR Gesamtkosten (Anlage 1 zur KT-Drucksache Nr. X-0093) festgestellt.
2. Die Vergabe der Kanalsanierungsarbeiten entsprechend der öffentlichen Ausschreibung erfolgt an die Firma LineTec Umwelttechnik GmbH, Walddorfhäslach, mit einer Vergabesumme von brutto 185.591,27 EUR.
2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum 14.04.2020 bis 30.07.2020. Die Firma ISAS Gesellschaft mbH, Füssen, wurde vom Kreis-Straßenbauamt für die Oberbauleitung beauftragt.
3. Im Ergebnishaushalt 2019 waren für die Maßnahme insgesamt 228.000,00 EUR veranschlagt. Da es sich bei der Sanierung um eine Grunderneuerung handelt, wurde die Maßnahme im Finanzhaushalt verbucht.

Die Planungskosten wurden mit 49.866,02 EUR abgerechnet. Die Verdingungsarbeiten lagen bei 192.865,73 EUR.

Nach der Schlussabrechnung vom 26.10.2021 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 242.731,75 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 228.000,00 EUR ergab sich ein Mehrbedarf von 14.731,75 EUR (+ 6,46 %). Die Deckung erfolgt durch geringere Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Landratsamt Reutlingen
 -Kreis-Straßenbauamt-
 26.10.2021

**K 6770 Sanierung des Straßenkanals zwischen Münsingen-Buttenhausen und Gomadingen-
 Wasserstetten
 Schlussabrechnung vom 26.10.2021**

Vorhaben 7.542019.6770.

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 04.11.2019 KTD Nr. X-0093	Schluss- abrechnung	Mehrkosten (+) Weniger- kosten (-)
			-EUR-	
1.	Planungskosten	40.000,00	49.866,02	+ 9.866,02
2.	Baukosten			
2.1	Verdingungsarbeiten	186.000,00	192.865,73	+ 6.865,73
2.2	Ausstattung, Umleitung, Beschilderung	2.000,00	-	- 2.000,00
	Summe Baukosten	188.000,00	192.865,73	+ 4.865,73
	Gesamtkosten	228.000,00	242.731,75	+ 14.731,75
		100%	106,46%	6,46%
3.	Finanzierung			
3.1	Landkreis Reutlingen		242.731,75	
4.	Mittelbereitstellung			
4.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2019 Ergebnishaushalt	228.000,00		
4.2	Mehrkosten Ausgleich THH 10.5420	14.731,75		
	Gesamt	242.731,75		