

KOSTENFESTSTELLUNG nach Leistungsbereichen

Bauvorhaben: Berufliches Schulzentrum Reutlingen Theodor-Heuss-Schule Sanierung Flachdach mit Fotovoltaik						
Nr.	Kostengruppe/Gewerk	Untertitel	Kostenschätzung vom 12.06.2006	Vergabesummen (inkl.MWSt.)	Kostenfeststellung (inkl.MWSt.)	Erläuterungen
20000	Herrichten/Erschließen					
	Anzeigen Presse				2.345,46	
	Gebühren Bieter				-580,00	
	Summe Herrichten/Erschließen				1.765,46	
30000	Bauwerk/Baukonstruktion					
	Abbrucharbeiten	Fa. Mock/ Reutlingen NT.1-2/M	60.000,00	30.269,36 16.196,13	44.850,88	Erhöhung Massen
	Flachdacharbeiten	Fa. Demiri/ Winnenden NT.1-9;13;15-16/D	204.492,74	204.492,74 67.492,86	233.375,47	*)
	Flaschnerarbeiten	Fa. Sterr/ Reutlingen	30.000,00	13.559,24	0,00	**)
	Kernbohrungen	Fa. Thumm/ Reutlingen	0,00	0,00	280,00	
	Summe Baukonstruktion		294.492,74	332.010,33	278.506,35	
40000	Bauwerk/Technische Anlagen					
	Photovoltaik- Anlage	Fa. Demiri/ Winnenden NT.10-12;14/PV	80.837,38	80.837,38 25.855,94	85.531,57	*)
	Elektroarbeiten PV- Anlage	Fa. Klein/ Reutlingen	5.000,00	5.000,00	8.790,60	
	Blitzschutz	Fa. Lösch/ Freiburg	15.000,00	7.830,00	4.778,98	
	Summe Technische Anlagen		100.837,38	119.523,32	99.101,15	

Anlage zu KT-Drucksache Nr. VII-0496

KOSTENFESTSTELLUNG nach Leistungsbereichen

Nr.	Kostengruppe/Gewerk	Untertitel	Kostenschätzung vom 12.06.2006	Vergabesummen (inkl.MWSt.)	Kostenfeststellung (inkl.MWSt.)	Erläuterungen
	Summe Bauwerk		395.330,12	451.533,65	379.372,96	
70000	Baunebenkosten Unvorhergesehene Kosten		4.000,00		38.616,10	***)
	Summe Baunebenkosten		4.000,00		38.616,10	
	Gesamtkosten		399.330,12	451.533,65	417.989,06	
	Überschreitung				18.658,94	
<p>*) Nachträge ersetzen zum Teil Positionen des Hauptangebotes **) bei Flachdacharbeiten enthalten ***) vor allem Vergleichsbetrag und Prozesskosten</p> <p>aufgestellt: Reutlingen, Mai 2008 Landratsamt Reutlingen, Hochbau Michels</p>						