



**K 6748, Ausbau zwischen Pfronstetten und Pfronstetten-Aichstetten (mit Radweg)  
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

**Beschlussvorschlag:**

Der Schlussabrechnung vom 04.09.2012 für den Ausbau der K 6748 zwischen Pfronstetten und Pfronstetten-Aichstetten mit Radweg mit Gesamtkosten von 411.327,65 EUR für den Landkreis Reutlingen wird zugestimmt.

**Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:**

Gesamtaufwand/ Gesamtinvestition:	963.941,29 EUR	Kostenanschlag vom 30.06.2009:	992.200,00 EUR
Haushaltsstellen:		zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	
2.6502.9510.000-0728		2007:	30.000,00 EUR
2.6502.9320.000-0728		2008:	20.000,00 EUR
2.6502.9520.000-0728		2009:	<u>910.000,00 EUR</u>
			960.000,00 EUR
Wenigerkosten insgesamt:	28.058,71 EUR	Anteil Landkreis:	411.327,65 EUR
		Anteil Gemeinde:	109.877,29 EUR
		Zuweisung Land, Entflechtungsgesetz:	<u>442.736,35 EUR</u>
			963.941,29 EUR

**Sachdarstellung/Begründung:**

**I. Kurzfassung**

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Reutlingen und der Gemeinde Pfronstetten vom 26.02.2009 wurde die K 6748 zwischen Pfronstetten und Pfronstetten-Aichstetten ausgebaut. Die Gesamtkosten für den Landkreis betragen 411.327,65 EUR.

**II. Ausführliche Sachdarstellung**

1. Die Kreisstraße 6748 zwischen Pfronstetten und Pfronstetten-Aichstetten wurde zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Hinblick auf die Verkehrssicherheit ausgebaut.

Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Beschluss vom 30.06.2008 durch den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz - KT-Drucksache Nr. VII-0500: Der Planung des Kreis-Straßenbauamtes vom 13.04.2007 für den Ausbau der K 6748 Pfronstetten - Pfronstetten-Aichstetten wurde zugestimmt.

- b) Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 01.07.2009 - KT-Drucksache Nr. VII-0657/1: Der Kostenanschlag für den Ausbau der K 6748 zwischen Pfronstetten und Pfronstetten-Aichstetten (mit Radweg) wurde auf 992.000,00 EUR Gesamtkosten festgestellt. Die Verwaltung wurde ermächtigt, die Bauarbeiten an die Firma Asphalt Straßenbau, Inzigkofen, zum Pauschalangebotspreis (einschließlich Mehrwertsteuer und Nebenangebot) von 789.500,00 EUR zu vergeben.
2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum 24. August 2009 bis 21. April 2010. Die Bauleitung wurde vom Kreis-Straßenbauamt übernommen.
3. Im Haushalt 2007 waren im Vermögenshaushalt bei Haushaltsstelle 2.6502.9510.000-0728 für die Planung 30.000,00 EUR veranschlagt. Für Grunderwerbskosten waren im Jahr 2008 bei Haushaltsstelle 2.6502.9320.000-0728 insgesamt 20.000,00 EUR bereitgestellt. Für die Ausbaukosten waren im Haushalt 2009 910.000,00 EUR (insgesamt 960.000,00 EUR) vorgesehen. Die Mehrkosten für die Breitbandverkabelung wurden entsprechend dem Kostenanschlag vom 01.07.2009 in Höhe von 32.000 EUR durch außerplanmäßige Einnahmen nach dem Entflechtungsgesetz abgedeckt.
- Die Planungskosten wurden mit insgesamt 31.589,17 EUR abgerechnet. Die Kosten für den Grunderwerb lagen bei 43.364,12 EUR. Die Vermessung wurde vom Kreisvermessungsamt durchgeführt und auf 97.339,20 EUR festgesetzt. Die Ausbaukosten belaufen sich auf insgesamt 823.237,97 EUR. Nach der Schlussabrechnung vom 04.09.2012 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 963.941,29 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 992.000,00 EUR ergeben sich Wenigerkosten von 28.058,71 EUR (- 2,83 %).
4. In der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Reutlingen und der Gemeinde Pfronstetten vom 26.02.2009 wurde eine Kostenbeteiligung der Gemeinde vereinbart. Der Anteil der Gemeinde beträgt insgesamt 109.877,29 EUR.
5. Das Regierungspräsidium Tübingen hat am 23.09.2009 dem Antrag des Landkreises auf Aufnahme der Baumaßnahme in das Investitionsprogramm zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach der VwV-EntflechtG (früher GVFG) zugestimmt. Der Zuschussbetrag wurde mit insgesamt 442.736,35 EUR abgerechnet.