

**K 6748, Ausbau zwischen Pfronstetten und Pfronstetten-Aichstetten (mit Radweg)
Schlussabrechnung vom 04.09.2012**

Vorhaben 2.6502 - 0728

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 30.06.2009 (Beschluss AtU am 01.07.2009 KTD Nr. VIII-0657/1)	Schlussabrechnung	Mehrkosten +) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
1.	Planungskosten	30.000,00	31.589,17	+ 1.589,17
2.	Grunderwerbs-/Vermessungskosten	152.000,00	140.703,32	-11.296,68
3.	Baukosten			
3.1	Verdingungsarbeiten, Fa. Asphalt	789.500,00	773.379,71	-16.120,29
3.2	Umleitung, Markierung, Beschilderung, Bepflanzung, Kontrollprüfung	15.000,00	17.822,42	+2.822,42
3.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes	5.500,00	446,67	-5.053,33
	Summe Baukosten	810.000,00	791.648,80	-18.351,20
4.	Gesamtkosten	992.200,00	963.941,29	-28.058,71
		(100 %)	(97,17 %)	(- 2,83 %)
5.	Finanzierung			
5.1	Anteil Landkreis Reutlingen	409.400,00	411.327,65	
5.2	Anteil Gemeinde Pfronstetten	118.000,00	109.877,29	
5.3	Zuweisung Land, Entflechtungsgesetz	464.600,00	442.736,35	
	Gesamt	992.200,00	963.941,29	
6.	Mittelbereitstellung			
6.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2007 HHSt. 2.6502.9510.000-0728			
	Planung	30.000,00		
6.2	Mittelbereitstellung Haushalt 2008 HHSt. 2.6502.9320.000-0728			
	Grunderwerb	20.000,00		
6.3	Mittelbereitstellung Haushalt 2009 HHSt. 2.6502.9520.000-0728			
	Ausbaukosten	910.000,00		
	Mehrkosten (Deckung durch außerplanmäßige Einnahmen nach dem Entflechtungsgesetz bei diesem Vorhaben - AtU 01.07.2009)	32.000,00		
	Gesamt	992.000,00		
7.	Kosten pro Kilometer	<u>463.941,29</u> 1,680 km	= 573.774,58 EUR/km	