

Landratsamt Reutlingen
 -Kreis-Straßenbauamt-

K 6704, Ausbau zwischen der B 465 und der L 252
Schlussabrechnung vom 02.09.2014

Vorhaben 2.6502 - 0821

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 12.04.2010 (Beschluss AtU am 26.04.2010 KTD-Nr. VIII-0148/1)	Schlussabrechnung	Mehrkosten +) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
1.	Planungskosten	71.200,00	85.355,64	+14.155,64
2.	Grunderwerbs/-Vermessungskosten	140.000,00	68.406,35	-71.593,65
3.	Baukosten			
3.1	Verdingungsarbeiten, Fa. Kirchhoff	708.535,14	797.804,47	+89.269,33
3.2	Umleitung, Markierung, Beschilderung, Bepflanzung, Kontrollprüfung	18.000,00	19.726,35	+1.726,35
3.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes	12.264,86	10.023,40	-2.241,46
	Summe Baukosten	738.800,00	827.554,22	+88.754,22
4.	Gesamtkosten	950.000,00	981.316,21	+31.316,21
		(100 %)	(103,30 %)	(+3,30 %)
5.	Finanzierung			
5.1	Zuschuss Entflechtungsgesetz	441.600,00	470.050,89	
5.2	Anteil Landkreis Reutlingen	508.400,00	511.265,32	
	Gesamt	950.000,00	981.316,21	
6.	Mittelbereitstellung			
6.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2010 HHSt. 2.6502-0821	800.000,00	981.316,21	
	Deckung weitere Finanzierung erfolgt durch Minderausgaben bei HHSt.: 2.6502-1011 K 6700 HHSt.: 2.6502-1072 K 6701	150.000,00		
	Zuschuss Entflechtungsgesetz	./ 441.600,00	./ 470.050,89	
	Gesamtanteil Kreis Reutlingen	508.400,00	511.265,32	+2.865,32
	Die Mehrausgaben für den Landkreis Reutlingen betragen somit insgesamt 2.865,32 EUR und werden im Investitionshaushalt 2013 abgedeckt.			
7.	Kosten pro Kilometer	<u>981.316,21</u> 1,890 km	= 519.214,92 EUR/km	