



**K 6739, Ausbau der Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen
Anerkennung der Schlussabrechnung**

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 03.04.2019 über den Ausbau der Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen im Zuge der K 6739 mit Gesamtkosten von 317.961,61 EUR für den Landkreis Reutlingen wird zugestimmt.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand/ Gesamtinvestition:	317.961,61 EUR	Anteil Landkreis:	317.961,61 EUR
Finanzhaushalt Teilhaushalt: 10 Produktgruppe: 54.20 Projekt-Nr.: 7.542014.6739		zur Verfügung stehende Haushalts- mittel: 2014:	350.000,00 EUR
		Minderbedarf:	32.038,39 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Reutlingen und der Stadt Trochtelfingen vom 24.11.2011/30.10.2013 wurde die Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen im Zuge der K 6739 ausgebaut.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Die Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen wurde im Zuge der K 6739 zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Hinblick auf die Verkehrssicherheit ausgebaut. Die Stadt und der Landkreis führten die Maßnahme gemeinsam durch und vergaben jeweils ihren Kostenanteil an den gemeinsam beauftragten Unternehmer.

Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 23.10.2013 - KT-Drucksache Nr. VIII-0608: Der Ausbauplanung für die K 6739 wird zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die Maßnahme gemeinsam mit der Stadt Trochtelfingen auszuschreiben.

- b) Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 07.05.2014 - KT-Drucksache Nr. VIII-0693: Der Kostenanschlag wird auf 350.000,00 EUR Gesamtkosten für den Landkreis festgesetzt.

Die Verwaltung wurde ermächtigt, die Straßenbauarbeiten an die Firma Franz Blum, Ittenhausen zum Angebotspreis von 199.820,15 EUR zu vergeben.

Das Gesamtauftragsvolumen beträgt 1.119.117,90 EUR. Der Anteil der Stadt Trochtelfingen beläuft sich auf 919.297,75 EUR.

2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum März bis Dezember 2014 und April bis August 2015. Die Bauleitung wurde vom Kreis-Straßenbauamt übernommen.
3. Im Haushalt 2014 waren im Finanzhaushalt im Teilhaushalt 10, Produktgruppe 54.20 bei der Projekt-Nr. 7.542014.6739 für den Ausbau 350.000,00 EUR veranschlagt.

Die Verdingungsarbeiten wurden mit insgesamt 216.349,36 EUR abgerechnet. Die Kosten für Ausstattung, Umleitung und Beschilderung belaufen sich auf insgesamt 1.464,25 EUR.

In der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Reutlingen und der Stadt Trochtelfingen vom 24.11.2011/30.10.2013 wurde der Stadt Trochtelfingen ein einmaliger Beitrag zur Aufnahme des Oberflächenwassers der K 6739 und zur Herstellung der Einlaufschächte zugesprochen. Die Details wurden in einer separaten Vereinbarung vom 30.10.2013 geregelt. Der einmalige Betrag wurde mit 100.148,00 EUR abgerechnet.

Nach der Schlussabrechnung vom 03.04.2019 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 317.961,61 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 350.000,00 EUR ergab sich ein Minderbedarf in Höhe von 32.038,39 EUR (-9,15 %).

K 6739, Ausbau der Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen
Schlussabrechnung vom 03.04.2019

Vorhaben 7.542014.6739.

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag	Schluss-	Mehrkosten (+)
		vom 14.04.2014	abrechnung	Weniger-
		Beschluss AtU am		kosten (-)
		07.05.2014		
		KTD Nr. VIII-0693		
			-EUR-	
1.	Planungskosten	0	0	0
2.	Baukosten			
2.1	Verdingungsarbeiten Bauunternehmer	199.820,15	216.349,36	+ 16.529,21
2.2	Ausstattung, Umleitung, Beschilderung	20.179,85	1.464,25	- 18.715,60
2.3	Kanalbeitrag	130.000,00	100.148,00	- 29.852,00
	Summe Baukosten	350.000,00	317.961,61	- 32.038,39
	Gesamtkosten	350.000,00	317.961,61	- 32.038,39
		100%	90,85%	-9,15%
3.	Finanzierung			
3.1	Landkreis Reutlingen		317.961,61	
	Gesamt		317.961,61	
4.	Mittelbereitstellung			
4.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2014 Projekt-Nr. 7.542014.6739	350.000,00		
	Gesamt	350.000,00		
5.	Kosten pro Kilometer	317.961,61	= 496.815,01 EUR/km	
		0,640 km		