LANDRATSAMT REUTLINGEN
Den 24.04.2019

KT-Drucksache Nr. IX-0652

für den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz
-öffentlich-

K 6714, Sanierung der Bahnbrücke in Metzingen
- Anerkennung der Schlussabrechnung

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 03.04.2019 über die Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Metzingen im Zuge der K 6714 mit Gesamtkosten von 516.398,88 EUR für den Landkreis Reutlingen wird zugestimmt.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand/ Gesamtinvestition:	516.398,88 EUR	Anteil Landkreis:	516.398,88 EUR
Finanzhaushalt Teilhaushalt: 10 Produktgruppe: 54.20 Projekt-Nr.: 7.542011.6714 Projekt-Nr.: 7.542013.6769		zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 2011: 2013: 2013:	 15.000,00 EUR 450.000,00 EUR 110.000,00 EUR 575.000,00 EUR
		Minderbedarf:	58.601,12 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Metzingen im Zuge der K 6714.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Die im Jahr 1978 gebaute Brücke in Metzingen wurde im Jahr 2011 mit einer Zustandsnote von 2,9 - noch ausreichender Bauwerkszustand - bewertet. Inzwischen hatte sich der Zustand weiter verschlechtert. Eine Sanierung war dringend erforderlich, um weitere größere Schäden zu vermeiden.

   Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst:

   a) Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 14.11.2012, KT-Drucksache Nr. VIII-0473: Der Planung wird zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die Sanierungsmaßnahme für die Brücke der K 6714 über die Bahn in Metzingen auszuschreiben.

b) Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 29.04.2013 KT-Drucksache Nr. VIII-0565: Der Kostenanschlag wurde auf 575.000,00 EUR Gesamtkosten festgestellt. Die Verwaltung wurde ermächtigt, die Bauarbeiten an die Firma Gottlob Brodbeck, Metzingen, zum Angebotspreis von 482.192,03 EUR zu vergeben.

2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum Juni bis Oktober 2013. Die Bauleitung wurde vom Kreis-Straßenbauamt übernommen.

3. Im Haushalt 2011 waren im Finanzhaushalt beim Teilhaushalt 10, Produktgruppe 54.20, bei der Projekt-Nr. 7.542011.6714 für die Planung 15.000,00 EUR veranschlagt. Für die Ausbaukosten waren im Haushalt 2013 insgesamt 450.000,00 EUR vorgesehen.

   Die geplanten Mehrkosten in Höhe von rund 110.000,00 EUR gegenüber dem ursprünglichen Kostenanschlag vom 12.09.2012 wurden aus Produktgruppe 54.20, Projekt-Nr. 7.542014.6769 „Erneuerung der Stützmauer Gundelfingen“ gedeckt (vgl. KT-Drucksache Nr. VIII-0565). Diese Baumaßnahme wurde ins Jahr 2014 verschoben.

   Die Planungskosten wurden mit insgesamt 5.710,64 EUR abgerechnet. Die Ausbaukosten belaufen sich insgesamt auf 510.688,24 EUR.

   Nach der Schlussabrechnung vom 03.04.2019 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 516.398,88 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 575.000,00 EUR ergab sich ein Minderbedarf von 58.601,12 EUR (-10,19 %).

Landratsamt Reutlingen
-Kreis-Straßenbauamt-
03.04.2019

LANDRATSAMT REUTLINGEN
Anlage zu KT-Drucksache Nr. IX-0652

K 6714, Brücke über die Deutsche Bahn in Metzingen
Schlussabrechnung vom 03.04.2019

Vorhaben 7.542011.6714.

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 05.04.2013 Beschluss AtU am 29.04.2013 KTD Nr. VIII-0565	Schluss-abrechnung	Mehrkosten (+) Weniger-kosten (-)
		-EUR-	-EUR-	-EUR-
1.	**Planungskosten**	**15.000,00**	**5.710,64**	**- 9.289,36**
2.	**Baukosten**			
2.1	Verdingungsarbeiten	482.500,00	459.597,88	- 22.902,12
	Kosten Koordinierung Bahn	5.000,00	11.026,70	+ 6.026,70
	Kosten Bauüberwachung Bahn	28.500,00	16.499,35	- 12.000,65
	Kosten Sicherungsleistungen Bahn	39.000,00	12.063,85	- 26.936,15
2.2	Ausstattung und Sonstiges	5.000,00	11.500,46	+ 6.500,46
	Summe Baukosten	**560.000,00**	**510.688,24**	**- 49.311,76**
	Gesamtkosten	**575.000,00**	**516.398,88**	**- 58.601,12**
		100%	89,81%	- 10,19%
3.	**Finanzierung**			
3.1	Landkreis Reutlingen		516.398,88	
	Gesamt		**516.398,88**	
4.	**Mittelbereitstellung**			
4.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2011 Projekt-Nr. 7.542011.6714.	15.000,00		
4.2	Mittelbereitstellung Haushalt 2013 Projekt-Nr. 7.542011.6714.	450.000,00		
4.3	Mittelbereitstellung Haushalt 2013 Projekt-Nr. 7.542013.6769.	110.000,00		
	Gesamt	**575.000,00**		