

Kreiskliniken Reutlingen - Bettenhaus Süd

	Standort Reutlingen HU-Bau Kreistag Stand 05/2004 in Mio. € brutto	Standort Reutlingen KOB nach DIN 276 Kreistag 12/2005 in Mio. € brutto	Standort Reutlingen KOB nach DIN 276 Stand 06/2006 in Mio. € brutto	Standort Reutlingen Stand 05/2007 in Mio. € brutto *)	Standort Bad Urach Stand 05/2007 in Mio. € brutto	Standort Münsingen Stand 02/2007 in Mio. € brutto	Umsetzung Gesamtkonzept in Mio. € brutto
Gesamtkosten ohne Ausstattung / Einrichtung (inkl. 3% Preissteigerung, 16 % MwSt)	48,68	48,68	47,16	44,85	1,60		46,45
1. 3 % Mehrwertsteuererhöhung	1,26	1,26	1,22	1,16	0,04		1,20
Gesamtkosten ohne Ausstattung / Einrichtung (inkl. 3% Preissteigerung, 19 % MwSt)	49,94	49,94	48,38	46,01	1,64		47,65
Risikobetrachtung							
2. 5 % Unvorhergesehenes	2,50	2,50	2,42	2,30	0,08		2,38
3. 4,5-7 % Baupreisindex bis 2011/2012	2,36	2,36	2,29	3,38	0,12		3,50
Summe Risiken	4,86	4,86	4,71	5,68	0,20		5,88
Gesamtkosten inkl. Risiken ohne Ausstattung / Einrichtung	54,80	54,80	53,09	51,69	1,84		53,53
Gesamtkosten Ausstattung / Einrichtung Neubeschaffung (loses, festes Gerät)	5,00	7,24	7,24	3,85	0,00		3,85
1. 3 % Mehrwertsteuererhöhung	0,13	0,19	0,19	0,10	0,00		0,10
Gesamtkosten Ausstattung / Einrichtung (inkl. 3% Preissteigerung, 19 % MwSt)	5,13	7,43	7,43	3,95	0,00		3,95
Risikobetrachtung							
2. 5 % Unvorhergesehenes	0,26	0,37	0,37	0,20	0,00		0,20
3. 4,5-7 % Baupreisindex bis 2011/2012	0,24	0,35	0,35	0,29	0,00		0,29
Summe Risiken	0,50	0,72	0,72	0,49	0,00		0,49
Gesamtkosten inkl. Risiken Ausstattung / Einrichtung Neubeschaffung (loses, loses Gerät)	5,63	8,15	8,15	4,44	0,00		4,44
Summe Kosten inkl. Risiken und Ausstattung / Einrichtung Neubeschaffung	60,43	62,95	61,24	56,13	1,84		57,97
Risikobetrachtung							
4. Übernahme Bestandsgeräte ohne Mwst-Erhöhung und Preisindex	6,38	6,38	6,38	6,38	0,00		6,38
5. Funktionsräume im Bestand Bettenhaus Süd	enthalten	enthalten	enthalten	wird im Zusammenhang mit Klärung PP.r.t geklärt (siehe Ziffer 4 Band 2)			
Gesamtsumme inkl. aller Risiken	66,81	69,33	67,62	62,51	1,84		64,35
Risikobetrachtung Kostenschätzung							
6. Bewertung Stationskonzeptionen				2,0-3,0	0,00		2,0-3,0

*) inkl. 3 % Baupreissteigerung bis 12/2005 bzw. 06/2006

**) Bettenhaus Süd B mit 5 Pflegegeschossen