

LANDRATSAMT REUTLINGEN
- Kreis-Straßenbauamt -
23.06.2009

Kostenanschlag, neu Gesamtmaßnahme

K 6706 Wittlinger Steige , Felssicherungsarbeiten

1. Geplante Kosten

1.1 Kostenanschlag 1. Bauabschnitt gem. KT-Drucksache Nr. VII-0526	565.000,00 EUR
1.2 Zusatzauftrag an Fa. Sachtleben vom 13.01.09 (Verlängerung Schutzzaun)	148.042,00 EUR
1.3 Schutzzaunbau für die restlichen Bauabschnitte ca. 240 m x 2000,00 €/m	480.000,00 EUR
1.4 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz ca.	40.000,00 EUR
1.5 Leitplanken, Verkehrsicherung, Sonstiges ca.	36.958,00 EUR

Zwischensumme Kosten ohne Mehrkosten	1.270.000,00 EUR
---	-------------------------

2. Mehrkosten:

2.1 Mehrmengen Sprengfels aus 1. Auftrag ca. 900 to x 146,00 €/to	131.000,00 EUR
2.2 Mehrmengen Sprengfels aus der Änderung des Sprengkonzeptes ca. 2.225 to x 146,00 €/to	325.000,00 EUR
2.3 Mehrkosten Bauleitung wegen Bauzeitverlängerung ca.	24.000,00 EUR

Zwischensumme Mehrkosten	480.000,00 EUR
---------------------------------	-----------------------

3. Gesamtkosten	1.750.000,00 EUR
------------------------	-------------------------

4. Mittelbereitstellung / Haushalt

4.1 Mehrkosten

Kosten gem. Sanierungskonzept gem. KT-Drucksache Nr. VII-0508	1.500.000,00 EUR
Kosten gem. neuer Kostenberechnung	1.750.000,00 EUR
Gesamtmehrkosten	250.000,00 EUR

4.2 Auswirkungen im Rechnungsjahr 2009

Ausgaben:

aus 1.1 Geplante Kosten	565.000,00 EUR
1.2 Geplante Kosten	148.042,00 EUR
1.5 Sonstiges	36.958,00 EUR
2.1 Mehrkosten	131.000,00 EUR
2.2 Mehrkosten	325.000,00 EUR
<u>2.3 Mehrkosten</u>	<u>24.000,00 EUR</u>
Summe	1.230.000,00 EUR

Mittelbereitstellung

<u>Bereitgestellte Mittel 2008 / 2009</u>	<u>750.000,00 EUR</u>
Mehrausgaben 2008/2009	480.000,00 EUR

Die Mehrausgaben werden 2009 durch Minderausgaben und Mehreinnahmen bei

- Haushaltsstelle 2.6502 – 0728 – K 6748 Pfronstetten–Aichstetten 403.000,00 EUR
(Mehreinnahmen durch Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz)
(bereits abgedeckt mit KT-Drucksache Nr. VII-0526)
- Haushaltsstelle 2.6502 – 0522 – K 6768 Hausen 77.000,00 EUR
(Minderausgaben)

finanziert.

4.3 Auswirkungen auf die Gesamtfinanzierung (Investitionsprogramm bis 2012)

Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
bisherige Finanzplanung	450.000 EUR	300.000 EUR	400.000 EUR	200.000 EUR	150.000 EUR	1.500.000 EUR
neue Finanzplanung	450.000 EUR	780.000 EUR	520.000 EUR	-	-	1.750.000 EUR

K 6706 Wittlinger Steige - Ansicht Ostkante

