



**Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach
- Aktualisierte Kostenberechnung
Mitteilungsvorlage**

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss vorgesehen.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach	
Gesamtaufwand: 11.400.000,00 EUR	Anteil Landkreis: 8.700.000,00 EUR
Produktgruppe: 21.30	

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Die Verwaltung wurde beauftragt, zusammen mit den Vergaben für den Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach jeweils aktualisierte Kostenberechnungen vorzulegen. Nachdem etwa 86 % der Aufträge vergeben wurden, geht die Verwaltung davon aus, dass der Gesamtkostenrahmen eingehalten wird.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Für den Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach wurde in der Sitzung des Kreistags am 22.03.2010 (KT-Drucksache Nr. VIII-0122/1) eine Kostenbegrenzung auf 11,4 Mio. EUR beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit den Vergaben jeweils die Kostenberechnung fortzuschreiben. Aktualisierte Kostenberechnungen wurden mit den KT-Drucksachen Nr. VIII-0170, VIII-0247 und VIII-0294 vorgelegt.
2. In der Anlage ist die Kostenentwicklung (Gegenüberstellung der Kostenschätzung vom 03.11.2009 mit den Kostenberechnungen mit Stand vom 10.06.2010, 05.11.2010 und 19.04.2011 sowie der aktuellen Kostenberechnung vom 08.06.2011 mit dem aktuellen Stand der Vergaben) beigefügt.

Im Zuge der Fortschreibung der Planung, von der Entwurfsplanung über die Ausführungsplanung bis hin zur Erstellung der Ausschreibungen und der Vergaben, wurden die Kostenberechnungen immer detaillierter aufgestellt. Die wichtigsten Veränderungen zwischen den einzelnen Kostenermittlungen sind mit Angabe des Datums erläutert.

3. Mit den jetzt vorliegenden Vergaben werden etwa 86 % der Baukosten abgedeckt, der Gesamtkostenrahmen wird voraussichtlich eingehalten.